



ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला

फागुण २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१।१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६,९१६									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६,९१६	६,९५९	७५७	७५७			लाभग्राही, ककनी गाउँपालिका, न.वि.क्ष	०	२०७६ असार मसान्त	
पहिलो किस्ता	६,९५९	६,९५९	०	७५७			न.वि.क्ष			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६,९५९	५,७९५	४४४		१,२०१	लाभग्राही र ककनी गाउँपालिका	८५	२०७६ असार मसान्त	
	प्रमाणीकरण संख्या	६,९५९	०	६,९५९		६,९१६	लाभग्राही, ककनी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, द्यगर्पमप्लन। मिएक्ष		२०७६ असार मसान्त	
	भुक्तानी संख्या	६,९५९	५५७५	५८४		१,५१९	न.वि.क्ष, द्यगर्पमप्लन। मिएक्ष	६०		
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	५,३९७	१,२७२	४,१२५		५,६४४	लाभग्राही र ककनी गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	५,३९७	०	५,३९७		६,९१६	लाभग्राही, ककनी गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, द्यगर्पमप्लन। मिएक्ष	१००	२०७६ असार मसान्त	

	भुक्तानी संख्या	५,३९७	३७१२	१६८५			४,१८३	GMALI, Building- DLPIU	१००	२०७६ असार मसान्त	
प्रबली करण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु		महंगो सामान तथा कामदारको अभाव / उचित स्थान नभएर /									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		निर्माण कार्य नभएर (महंगो सामान तथा कामदारको अभाव) /									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		निर्माण कार्य समयमा नै पूरा गर्न नसकेर / मापदण्ड अनुसार निर्माण नभएर /									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१।२। गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्याँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	९००	५३४	३६६			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	४१९					गुनासो सबै नआईपगेको
प्रबलिकरण संख्या	११५				२०७६ असार मसान्त	

श्रोत: NRA, GMALI

१।३। जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान वडाटोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	५	Manekharka, Gairikharka, Aduwabari, Patle, Lamagau घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०, -,-			Stabilisation measures recommended, Stabilisation measures recommended, Stabilisation

□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□

संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	४				measures recommended, Appeared to be stable during the inspection., Stabilisation measures recommended
सानुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही ढघरधूरीण					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१।४। एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान □ वडाटोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		मूँच		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१।५। सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान वडाटोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोलरवस्तीरगाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल वस्ती गाउँ	३८					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोलर वस्तीर गाउँ						

श्रोत: NRA, HARP सर्वेक्षण

इन्जिनियर	२	८	n/a				
सव(इन्जिनियर	२	८	n/a				
आसव(इन्जिनियर	१	६	n/a				
डकमी	समग्रमा	२	२४	n/a			
	७(दिने तालिम	n/a	n/a	n/a			
	५०(दिने तालिम	n/a	n/a	n/a			
सिकमी							
ज्यामी							

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१।८ समस्या र चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या र चुनौतिहरु

- N/A

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका<10%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- दक्ष कामदार महंगो सामानको समेत अभाव

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका10_24% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - Lack Of Land
- - Construction Materials Transportation Problem
- - Lack of Trained Manpower

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- Bank can't pay in time,
Not Fix time duration for the payment

सहलियतको ऋण उपलब्ध नगराउनु

समाधानका उपायहरु

- Awareness campaign in ward and Palika level
- Training and orientation
- Solve the problem regarding the Land issue


श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: राजेश्वर फूयाल

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५१२०७७३४



पेश गर्ने

नाम: सन्तोष कुमार दाहाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४१३६४३०७

स्वीकृत गर्ने:

नाम: मानबहादुर तामाङ

पद: ककती गाउँपालिका अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१०८२७२७

